

## Информационная записка по проектам, внедряемым АРР АТО Гагаузия.

Проекты из ЕПД 2017-2020, утвержденные на финансирование в 2018 г.

№ п/п	Название проекта	Общая стоимость проекта (НФРР), леев	Законтрактовано (2018)	Освоено в 2018 году, леев	Запланировано на 2018 год, леев	Период внедрения
<b>Приоритет 1. Обеспечение доступа к качественным публичным услугам.</b> <i>Мера 1.3. внедрение комплексного управления твердыми бытовыми отходами.</i>						
1	Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты	9 370 910	0	990 000	1 304 603.22	2017-2018
<b>Приоритет 2. Устойчивый экономический рост и усиление конкурентоспособности региона.</b> <i>Мера 2.1. Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития предпринимательства.</i>						
2	Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга	10 711 760	1 184 037.85	4 736 747.57	4 973 575.14	2017-2018
3	Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат	19 000 000	28 449 657.26	НФРР 6 800 000 Исполком 6 158 106.50	НФРР 6 800 000 Исполком 8 301 135	2017-2019
<b>Приоритет 1. Обеспечение доступа к качественным публичным услугам.</b> <i>Мера 1.4 Повышение энергоэффективности публичных зданий.</i>						
4	Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья м. Комрат	8 777 770	-	-	500 000	2018-2019
<b>ИТОГО</b>		<b>47 860 440</b>	<b>29 633 695.11</b>	<b>18 684 854.07</b>	<b>21 879 313.36</b>	

- В соответствии с положениями Постановления Правительства №203 от 29.03.2017 об утверждении Единого Программного Документа на 2017-2020, в регионе развития АТО Гагаузия запланировано внедрение 5-ти проектов регионального развития.

### Подготовительные мероприятия для внедрения проектов утвержденных на финансирование:

- Анализ представленной технической документации по проектам, утвержденным на финансирование.
- Актуализированы сметы заявок на финансирование с целью приведения в соответствие оценочных стоимостей проектов, утвержденным на финансирование.
- Разработаны бюджеты утвержденных проектов.
- Разработаны графики внедрения и планы финансирования проектов.
- Разработаны технические задания и тендерные документы.
- Запуск и проведение процедур государственных закупок: 1 процедура открытых торгов для закупки товаров, 2 процедуры открытых торгов для закупки работ, 2 процедуры

исключения объёмов работ из контрактов и 3 процедура о закупке без предварительно публикации.

**Проект: *Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты.***

**Основная цель:** усовершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами и создание благоприятных условий для населения, проживающего в Вулканештском районе.

**Продукты проекта:**

- Техника для сбора и вывоза мусора: 3 мусоровоза объёмом 6 куб. м., 1 мусоровоз объёмом 16 куб. м., 1 бульдозер.
- Обустройство существующих и строительство новых площадок для расположения контейнеров: 24 платформы (6 существующих, 18 новых) в г. Вулканешты, 6 новых платформ в с. Чишмикиой и 7 новых платформ в с. Этулия.
- Оборудование для сбора мусора: 147 контейнеров для мусора 1,1 куб. м.; 3514 контейнеров для мусора объёмом 0,12 куб. м.

**Достигнутые результаты:**

- Закуплен и передан Заявителю проекта мусоровоз объёмом 6 м. куб.
- Построены 36 платформ для расположения мусорных контейнеров.
- Проведена процедура открытых торгов для закупки 3514 пластиковых контейнеров объёмом 0,12 м.куб.
- В рамках проекта SARD, в качестве софинансирующей стороны, был закуплен и передан примарии г. Вулканешты мусоровоз объёмом 16 м. куб

**Проект: *Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга.***

**Основная цель:** создание инфраструктуры для развития предпринимательства посредством капитального ремонта дороги по ул. С. Лазо и участка ул. Болгарская.

**Продукты проекта:**

- 1 265 м дороги с асфальто-бетонным покрытием.
- 1 230 м тротуаров отремонтировано и сделано.
- 10 подъездных путей (съезды примыкающих улиц).
- 107 подъездов ко дворам.

### **Достиженные результаты:**

- В процессе выполнения строительных работ были выявлены объёмы работ, которые не включены в проектную документацию, но которые необходимо произвести. Была создана комиссия, изучена ситуация, подготовлен Протокол констатации дополнительных работ. Выводы, изложенные в Протоколе, были переданы проектному институту SRL INDUSTRIALPROIECT с целью рассмотрения целесообразности внесения изменений и выдачи соответствующие доработанные документы.
- На основании представленной от проектировщика изменённой проектно-сметной документации были запущены процедуры исключения ряда работ (Дополнительное соглашение №1 от 19 июня 2018 года) и законтрактованы дополнительные объёмы (Договор подряда №03/P/18 от 19.06.2018 года).
- С апреля 2018 Генеральный подрядчик „CREDO INDUSTRY” SRL возобновил строительные работы по реконструкции дороги в асфальтобетонном покрытии. На данный момент завершаются работы по монтажу ливневой канализации, обустройству тротуаров и подъездов ко дворам, укладки асфальтобетонного покрытия. На август 2018 года планируется завершение проекта.
- 20 сентября 2018 года была организована комиссия по приёмки выполненных работ. В результате, был составлен протокол, в котором отражены замечания комиссии, требующие устранения. На данный момент, Генеральный подрядчик „CREDO INDUSTRY” SRL, ведёт работы по устранению данных замечаний.

### **Проект: *Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат.***

**Общая цель:** создание рабочих мест и привлечение инвестиций в регион.

#### **Продукты проекта:**

- Полное обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре.
- Строительство сети подъездных дорог.
- Административные здания.

### **Достиженные результаты:**

- Проведена процедура открытых торгов для закупки строительных работ, LP №17/03621 от 03.11.2017. До предельного срока подачи оферт не было представлено 3-х квалифицированных оферт. Процедура закупки была запущена повторно: LP

№17/04025 от 01.12.2017. В результате оценки представленных ofert с экономическим оператором SRL „IZODROM-GAZ” был заключен Договор подряда №01/P/18 от 06.02.2018 года.

- С марта 2018 года Генеральный подрядчик SRL „IZODROM-GAZ” приступил к выполнению строительных работ. На данный момент завершены работы по строительству водопровода и канализации, строительству резервуаров для питьевой воды, прокладки электрических кабелей и монтажу трансформаторных подстанций, на завершающей стадии находятся работы по строительству участка подъездного пути и газопровода.
- В процессе выполнения строительных работ были выявлены ряд недоработок в техническом проекте. На основании полученных запросов от Генерального подрядчика и Заявителя проекта, партнёр проекта, в лице Примарии мун. Комрат, на основании контракта на авторский надзор, обратился к проектному институту SRL INDUSTRIALPROIECT, с целью рассмотрения целесообразности внесения изменений в проектно-сметную документацию и выдачи соответствующие доработанные документы.
- На основании представленной от проектировщика изменённой проектно-сметной документации были заключены и зарегистрированы Агентством государственных закупок: **Дополнительное соглашение №1 от 28.05.2018 года** к Договору подряда №01/P/18 от 06.02.2018 года на исключение объёмов работ; **Договор подряда №02/P/18 от 28.05.2018 года** на дополнительные объёмы работ и **Договор подряда №04/P/18 от 03.09.2018 года** на дополнительные объёмы работ.

**Проект:** *Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья мун. Комрат.*

**Общая цель:** повышение энергоэффективности публичного учреждения здравоохранения.

**Продукты проекта:**

- Современные внешние окна и витражи, площадью 763,2 кв.м.
- Термоизоляция внешних стен, площадью 2901,5 кв.м.
- Термоизоляция кровли, площадью 1519 кв.м.

**Достигнутые результаты:**

- В начале года было организовано рабочее заседание между сотрудниками Отдела менеджмента проектов, заявителем и партнёрами по проекту, на котором обсуждались готовность проекта к внедрению и запуску процедур государственных закупок.

- С целью подготовки проекта к внедрению, были организованы ряд рабочих заседаний, с участием заявителя проекта, партнёров по внедрению проекта, представителей проектного института. Была затребована актуализация проектно-сметной документации и принятие ряда решений относительно назначения менеджера проекта и выделения контрибуции в рамках проекта.
- На основании актуализированной проектно-сметной документации, полученной от проектанта, были приведены в соответствие Заявка на финансирование и Бюджет проекта, затем был подписан Контракт о финансировании и запущена процедура закупки работ.
- 11 сентября 2018 года, в рамках процедуры государственной закупки № 18/03777, прошло открытие оферт. В результате оценки представленных оферт, рабочая группа по закупке аннулировала процедуру, по причине отсутствия трёх квалифицированных оферт.
- На данный момент готовится к запуску новая процедура закупки строительных работ.

# РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ

## РЕШЕНИЕ №3/7

от 25.10.2018г.

**«о заслушивании Информации по внедрению региональных проектов в регионе развития АТО Гагаузия, утвержденных к финансированию на 2017-2018 годы».**

В соответствии с Положением о Региональном совете по развитию АТО Гагаузия, а также принимая во внимание доклад начальника отдела менеджмента проектов Агентства регионального развития АТО Гагаузия Николая Мавроди, Региональный совет по развитию АТО Гагаузия решил:

1. Принять к сведению Информацию по внедрению региональных проектов в регионе развития АТО Гагаузия, утвержденных к финансированию на 2017-2018 годы.

**Председательствующий на Региональном  
Совете по развитию АТО Гагаузия**


**Вадим ЧЕБАН**



---

**Секретарь Регионального  
Совета по развитию АТО Гагаузия**

**Валерий ЯНИОГЛО**



---