

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ

РЕШЕНИЕ

№ 1/5

от 08.02.2018г.


о заслушивании Информации по внедрению региональных проектов в регионе развития АТО Гагаузия, утвержденных к финансированию на 2017-2018 годы

В соответствии с Положением о Региональном совете по развитию АТО Гагаузия, а также принимая во внимание доклад начальника отдела менеджмента проектов Агентства регионального развития АТО Гагаузия Н.Мавроди, Региональный совет по развитию АТО Гагаузия решил:

1. Принять к сведению Информацию по внедрению региональных проектов в регионе развития АТО Гагаузия, утвержденных к финансированию на 2017-2018 годы


Председательствующий на заседании
Регионального Совета по развитию

Вадим ЧЕБАН



Секретарь Регионального
Совета по развитию АТО Гагаузия

Валерий ЯНИОГЛО



Информационная записка по проектам, внедряемым АРР АТО Гагаузия.

Проекты из ЕПД 2017-2020, утвержденные на финансирование в 2017 г. и запланированные на 2018 г.

№ п/п	Название проекта	Общая стоимость проекта (НФРР), леев	Законтрактовано (2017)	Освоено в 2017 году, леев	Запланировано на 2018 год, леев	Период внедрения
Приоритет 1. Обеспечение доступа к качественным публичным услугам. <i>Мера 1.3. внедрение комплексного управления твердыми бытовыми отходами.</i>						
1	Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты	9 370 910	2 064 276	1 074 276	1 304 603.22	2017-2018
Приоритет 2. Устойчивый экономический рост и усиление конкурентоспособности региона. <i>Мера 2.1. Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития предпринимательства.</i>						
2	Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга	10 711 760	9 795 724.14	4 822 149	4 973 575.14	2017-2018
3	Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат	19 000 000	323 964	0	6 800 000	2017-2019
Приоритет 1. Обеспечение доступа к качественным публичным услугам. <i>Мера 1.4 Повышение энергоэффективности публичных зданий.</i>						
4	Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья м. Комрат	8 777 770	-	-	500 000	2018-2019
ИТОГО		47 860 440	12 183 964.14	5 896 425	13 578 178.36	

- В соответствии с положениями Постановления Правительства №203 от 29.03.2017 об утверждении Единого Программного Документа на 2017-2020, в регионе развития АТО Гагаузия запланировано внедрение 5-ти проектов регионального развития.

Подготовительные мероприятия для внедрения проектов утвержденных на финансирование:

- Анализ представленной технической документации по проектам, утвержденным на финансирование.
- Актуализированы сметы заявок на финансирование с целью приведения в соответствие оценочных стоимостей проектов, утвержденным на финансирование.
- Разработаны бюджеты утвержденных проектов.
- Разработаны графики внедрения и планы финансирования проектов.
- Разработаны технические задания и тендерные документы.
- Запуск и проведение процедур государственных закупок: 2 процедуры открытых торгов для закупки работ, 2 процедуры запроса ценовых оферт для закупки услуг и 2 процедура открытых торгов для закупки товаров.

Проект: Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты.

Основная цель: усовершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами и создание благоприятных условий для населения, проживающего в Вулканештском районе.

Продукты проекта:

- Техника для сбора и вывоза мусора: 3 мусоровоза объёмом 6 куб. м., 1 мусоровоз объёмом 16 куб. м., 1 бульдозер.
- Обустройство существующих и строительство новых площадок для расположения контейнеров: 24 платформы (6 существующих, 18 новых) в г. Вулканешты, 6 новых платформ в с. Чишмикиой и 7 новых платформ в с. Этулия.
- Оборудование для сбора мусора: 147 контейнеров для мусора 1,1 куб. м.; 3514 контейнеров для мусора объёмом 0,12 куб. м.

Достигнутые результаты:

- Проведено рабочее заседание, на котором был проведен анализ и дана оценка укомплектованности представленного пакета документов.
- Проводились консультации с экспертами в области управления твердыми бытовыми отходами, представителями Министерства экологии, консультантов Германского агентства GIZ.
- Принят пакет решений, необходимых для внедрения данного проекта.
- Согласованы и утверждены бенефициарием спецификации на закупаемые машины и оборудование.
- 16 мая 2017 года был подписан контракт о финансировании.
- Созданы рабочие группы для проведения процедур государственных закупок, были утверждены и опубликованы тендерные документы.
- Бенефициарием была разработана техническая документация для платформ, на которых будут размещаться контейнеры. Был законтрактован подрядчик для выполнения строительных работ. На данный момент в г. Вулканешты построены 5 платформ.
- Проведена процедура открытых торгов для закупки товаров, LP №17/01902 от 13.07.2017. В результате с экономическим оператором SRL "Energorlat" был заключен договор на закупку мусорных контейнеров объёмом 1,1 м3 в количестве 147 штук, на общую сумму 1 074 276 леев. 6 ноября 2017 года был подписан Акт приёма-передачи №1, согласно которого, закупленные товары были переданы Бенефициарию проекта.

- Проведена процедура открытых торгов для закупки товаров, LP №17/02888 от 08.09.2017. В результате с экономическим оператором "AUTO-PREZENT" SRL был заключен договор на закупку мусоровоза объёмом 6 м3, на общую сумму 990 000 леев. Экономический оператор "AUTO-PREZENT" SRL не смог поставить товар в установленные договором сроки, в связи с непредвиденными обстоятельствами, возникшими на заводе производителе в Белоруссии (МАЗ). Поставка мусоровоза запланирована на январь 2018 года.

Проект: Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга.

Основная цель: создание инфраструктуры для развития предпринимательства посредством капитального ремонта дороги по ул. С. Лазо и участка ул. Болгарская.

Продукты проекта:

- 1 265 м дороги с асфальто-бетонным покрытием.
- 1 230 м тротуаров отремонтировано и сделано.
- 10 подъездных путей (съезды примыкающих улиц).
- 107 подъездов ко дворам.

Достигнутые результаты:

- В начале года было организовано рабочее заседание, на котором обсуждались готовность проекта к внедрению.
- Были созданы рабочие группы для проведения государственных закупок работ и услуг, предусмотренных в рамках реализации проекта.
- 23 марта 2017 подписан контракт о финансировании.
- Проведены процедуры государственных закупок и законтрактованы работы и услуги, предусмотренные в рамках реализации проекта.
- Генеральный подрядчик „CREDO INDUSTRY” SRL выполнил строительные работы по реконструкции дороги в асфальтобетонном покрытии от ПК 6 +50 до ПК 12 +50, на съездах, на площадке перед Бизнес-инкубатором. Выполнены работы по монтажу ливневой канализации (около 60 м); тротуаров и подъездов ко дворам (около 700 кв.м.).
- **На 2018 год** планируется завершить проект.

Проект: Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат.

Общая цель: создание рабочих мест и привлечение инвестиций в регион.

Продукты проекта:

- Полное обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре.
- Строительство сети подъездных дорог.
- Административные здания.

Достигнутые результаты:

- В течение отчетного периода был организован ряд рабочих заседаний (9 января, 21 марта и 4 апреля), в котором приняли участие сотрудники АРР АТО Гагаузия, депутаты Парламента РМ, заявитель проекта, представители Главного управления экономического развития АТО Гагаузия, Главного управления строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия, примарии мун. Комрат и проектировщик. Обсуждался ряд вопросов, требующих решения до начала внедрения проекта.
- На протяжении отчетного периода специалисты ОМП консультировались с примарией мун. Комрат, являющейся партнером данного проекта, и проектировщиком объекта.
- Правительством РМ данному объекту придан статус субзоны Зоны свободного предпринимательства «Валканеш».
- 6 июля 2017 года был получен технический проект. Специалисты Отдела менеджмента проектов АРР АТО Гагаузия была изучена представленная документация, в результате чего были выявлены ряд несоответствий между проектной и сметной документацией. Технический проект был отправлен на доработку. 1 августа 2017 года был представлен доработанный технический проект.
- 1 сентября 2017 года был подписан контракт на финансирование между АРР АТО Гагаузия, Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия и примарией мун. Комрат.
- 4 октября 2017 года было получено Заключение Государственной Экологической Экспертизы.
- Приказом директора АРР АТО Гагаузия были созданы рабочие группы для проведения государственных закупок работ и услуг, предусмотренных в рамках реализации проекта.
- Проведена процедура открытых торгов для закупки услуг технического надзора, **COP №17/03660 от 31.10.2017**. До предельного срока подачи оферт не было представлено ни одной оферты. Процедура закупки была запущена повторно: **COP №17/03975 din 21.11.2017**. В результате с экономическим оператором SRL „ERLEN COM” был заключен договор на оказание услуг технического надзора, общей стоимостью 323 964 леев.

- Проведена процедура открытых торгов для закупки строительных работ, **LP №17/03621 от 03.11.2017**. До предельного срока подачи оферт не было представлено 3-х квалифицированных оферт. Процедура закупки была запущена повторно: **LP №17/04025 от 01.12.2017**. В результате оценки представленных оферт рабочая группа признала выигрышной оферту, представленную экономическим оператором SRL „IZODROM-GAZ”, общей стоимостью 26 882 747 леев. Со стороны другого офертанта, компании S.C. Prestigiu-AZ SRL в Национальное Агентство по Разрешению Споров подана контестация. На данный момент тендерная документация находится на рассмотрении в Национальном Агентстве по Разрешению Споров.
- **На 2018 год** планируется законтрактовать Генерального подрядчика и начать выполнение строительных работ.

Проект: *Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья мун. Комрат.*

Общая цель: повышение энергоэффективности публичного учреждения здравоохранения.

Продукты проекта:

- Современные внешние окна и витражи, площадью 763,2 кв.м.
- Термоизоляция внешних стен, площадью 2901,5 кв.м.
- Термоизоляция кровли, площадью 1519 кв.м.

Планируется на 2018 год:

- Проведение рабочего заседания, на котором будет проведен анализ и дана оценка укомплектованности представленного пакета документов.
- Подписание контракта о финансировании с Заявителем и партнёрами проекта.
- Проведение процедур государственных закупок в рамках реализации проекта.
- Начало строительных работ.