

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ

РЕШЕНИЕ

№ 2/4

от 06.07.2017г.

**заседания Регионального Совета по развитию АТО Гагаузия
о заслушивании Информации о проделанной работе по внедрению
региональных проектов в регионе развития АТО Гагаузия
за I полугодие 2017 года**

В соответствии с Положением о Региональном совете по развитию АТО Гагаузия, а также принимая во внимание доклад начальника отдела менеджмента проектов Агентства регионального развития АТО Гагаузия Н.Мавроди, Региональный совет по развитию АТО Гагаузия решил:

1. Принять к сведению Информацию о проделанной работе по внедрению региональных проектов в регионе развития АТО Гагаузия за I полугодие 2017 года (приложение 1).


**Председатель Регионального
Совета по развитию АТО Гагаузия**

Ирина ВЛАХ



**Секретарь Регионального
Совета по развитию АТО Гагаузия**

Валерий ЯНИОГЛО



Информационная записка по проектам, внедряемым АРР АТО Гагаузия.

Проекты из ЕПД 2017-2020 утвержденные на финансирование в 2017 г.

№ п/п	Название проекта	Общая стоимость проекта (НФРР), тыс. леев	Выделено на 2017 год, тыс. леев	Законтракт-вано (2017)	Период внедрения
Приоритет 1. Обеспечение доступа к качественным публичным услугам. Мера 1.3. внедрение комплексного управления твердыми бытовыми отходами.					
1	Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты	9 370,91	2 300,00	0,00	2017-2018
Приоритет 2. Устойчивый экономический рост и усиление конкурентноспособности региона. Мера 2.1. Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития					
2	Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга	10 710,97	3 000,00	9 791,724	2017-2018
3	Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат	19 000,00	5 000,00	0,00	2017-2019
ИТОГО		39 081,88	10 300,00	9 791,724	

- В соответствии с положениями Постановления Правительства №203 от 29.03.2017 об утверждении Единого Программного Документа на 2017-2020, в регионе развития АТО Гагаузия запланировано внедрение 5-ти проектов регионального развития.
- Решением Национального координационного совета по региональному развитию № 1/17 от 27 января 2017, утверждены на финансирование начиная с 2017 г. 3 проекта общей стоимостью **39 082 670 лей**.
- На 2017 г. выделено **10 300 000 лей** для внедрения утвержденных проектов.

Подготовительные мероприятия для внедрения проектов утвержденных на финансирование:

- Анализ представленной технической документации по проектам, утвержденным на финансирование.
- Актуализированы сметы заявок на финансирование с целью приведения в соответствие оценочных стоимостей проектов, утвержденным на финансирование.
- Разработаны бюджеты утвержденных проектов.
- Разработаны графики внедрения и планы финансирования проектов.
- Разработаны технические задания и тендерные документы.

- Запуск и проведение процедур государственных закупок: 2 процедуры открытых торгов для закупки работ, 2 процедуры запроса ценовых ofert для закупки услуг и 1 процедура открытых торгов для закупки товаров.

Проект: *Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты.*

Основная цель: усовершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами и создание благоприятных условий для населения, проживающего в Вулканештском районе.

Продукты проекта:

- Техника для сбора и вывоза мусора: 3 мусоровоза объемом 6 куб. м., 1 мусоровоз объемом 16 куб. м., 1 бульдозер.
- Обустройство существующих и строительство новых площадок для расположения контейнеров: 24 платформы (6 существующих, 18 новых) в г. Вулканешты, 6 новых платформ в с. Чишмикиой и 7 новых платформ в с. Этулия.
- Оборудование для сбора мусора: 147 контейнеров для мусора 1,1 куб. м.; 3514 контейнеров для мусора объемом 0,12 куб. м.

Достигнутые результаты:

- Проведено рабочее заседание, на котором был проведен анализ и дана оценка укомплектованности представленного пакета документов.
- Проводились консультации с экспертами в области управления твердыми бытовыми отходами, представителями Министерства экологии, консультантов Германского агентства GIZ.
- Принят пакет решений, необходимых для внедрения данного проекта.
- Согласованы и утверждены бенефициарием спецификации на закупаемые машины и оборудование.
- 16 мая 2017 года был подписан контракт о финансировании.
- Создана рабочая группа для проведения процедуры государственной закупки, была утверждена и опубликована тендерная документация, идет прием ofert.

Проект: *Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга.*

Основная цель: создание инфраструктуры для развития предпринимательства посредством капитального ремонта дороги по ул. С. Лазо и участка ул. Болгарская.

Продукты проекта:

- 1 265 м дороги с асфальто-бетонным покрытием.
- 1 230 м тротуаров отремонтировано и сделано.
- 10 подъездных путей (съезды примыкающих улиц).
- 107 подъездов ко дворам.

Достигнутые результаты:

- В начале года было организовано рабочее заседание, на котором обсуждались готовность проекта к внедрению.
- Были созданы рабочие группы для проведения государственных закупок работ и услуг, предусмотренных в рамках реализации проекта.
- 23 марта 2017 подписан контракт о финансировании.
- Проведены процедуры государственных закупок и законтрактованы работы и услуги, предусмотренные в рамках реализации проекта.

Проект: *Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат.*

Общая цель: создание рабочих мест и привлечение инвестиций в регион.

Продукты проекта:

- Полное обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре.
- Строительство сети подъездных дорог.
- Административные здания.

Достигнутые результаты:

- В начале года было организовано рабочее заседание, на котором обсуждались вопросы, требующие решения до начала внедрения проекта.
- На протяжении отчетного периода сотрудники Отдела менеджмента проектов консультировались с примарией мун. Комрат, являющейся партнером данного проекта, и проектировщиком, однако готового технического проекта до сих пор так и не было представлено.

Состояние на данный момент:

Исходя из того, что на сегодняшний день не представлены необходимые документы (технический проект, решение о выделении контрибуции, решение о назначении

менеджера проекта и пр.) нет возможности начать процедуры закупок и освоить средства. В то же время, по проекту «Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес- Инкубатора г. Чадыр-Лунга» уже законтрактованы работы и согласно графику выполнения работ есть возможность освоить больше финансовых средств.

В связи со сложившимися обстоятельствами, Агентство предлагает РСР выйти с инициативой к НКСРР о перераспределении финансовых средств.

Реализованный проект: *Развитие туристической привлекательности региона за счёт реконструкции дороги L-639 Ферапонтьевка-Авдарма-Кириет-Лунга.*

Проект был начат в 2016 году.

Общая стоимость - 29 млн. леев.

Средства из НФРР - 5 млн. леев.

Инвестиционная часть со стороны АРР АТО Гагаузия была освоена в 2016 году.

Остальная часть финансовых средств была выделена из дорожного фонда, утвержденного Правительством на 2017 год.

В начале марта работы были возобновлены и на конец июля планируется рабочая комиссия по приёмки работ.